



Утверждено

Директор

МБУДО СШ «Олимп»

И. О. Чагов

2026

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	Спортивный комплекс «Химик»	Факт. адрес: 301131, Тульская обл., Ленинский р-н, рп Ленинский, ул. Гагарина, д. 9, пом. 2	1. Во избежание порывов внутренней системы центрального отопления при проведении гидравлического испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона отключить внутреннюю систему отопления здания запорной арматурой 2. Произвести внешний осмотр системы горячего водоснабжения и отопления здания и провести ее промывку. Акт выполненных работ. 3. Произвести проверку тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии от	В течение трех дней после окончания отопительного периода Май Май	август август

		<p>ООО «Антей» Контракт от 24.12.2025 № 36/26</p>	<p>потребителю тепловой энергии от точки ввода снаружи здания до теплопотребляющих установок. Акт выполненных работ.</p> <p>4. Проверка состояния утепления помещений (зданий) в том числе (чердаки, лестничные клетки, подвалы, окна, двери), а также индивидуальных тепловых пунктов при их наличии. Акт выполненных работ.</p> <p>5. Проверка состояния трубопровода, арматуры и теплоизоляции, теплопотребляющих установок, тепловых пунктов при их наличии.</p> <p>6. Наличие и работоспособность приборов учета, при необходимости произвести периодическую поверку приборов учета. Наличие пломб. Акт выполненных работ.</p> <p>7. Работоспособность защиты систем теплопотребления. Акт выполненных работ.</p> <p>8. Опрессовка системы горячего водоснабжения под давлением. Акт выполненных работ.</p> <p>9. По объекту составить акт проверки технической готовности потребляющей установки объекта к отопительному периоду. (приложение к приказу Минобразования).</p>	<p>май</p> <p>май</p> <p>май</p> <p>до 16.06.2026</p>	<p>август</p> <p>август</p> <p>август</p> <p>август</p>
--	--	---	--	---	---

			<p>Акт выполненных работ. 10. При наличии замечаний и неисправностей провести дополнительные мероприятия по их устранением силами обслуживающих организаций.</p>	до момента устранения неисправностей	до начала отопительного периода
2	г. Тула Физкультурно-оздоровительный комплекс № 1 п. Плеханово	Факт. адрес: 301124, Тульская обл., Ленинский р-н, Плехановский п.о., п. Плеханово, ул. Заводская, д. 21а Индивидуальный предприниматель Захаров А. Г. Договор. № 2/2026 от 05.12.2025	<p>1. Во избежание порывов внутренней системы центрального отопления при проведении гидравлического испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона отключить внутреннюю систему отопления здания запорной арматурой</p> <p>2. Произвести внешний осмотр системы горячего водоснабжения и отопления здания и провести ее промывку. Акт выполненных работ.</p> <p>3. Произвести проверку тепловых сетей, принадлежках потребителю тепловой энергии от точки ввода снаружи здания до теплопотребляющих установок. Акт выполненных работ.</p> <p>4. Проверка состояния утепления помещений (здания) в том числе (чердаки, лестничные клетки, подвалы, окна, двери), а также индивидуальных тепловых пунктов при их наличии. Акт выполненных работ.</p> <p>5. Проверка состояния трубопровода, арматуры и теплоизоляции, теплопотребляющих установок,</p>	В течении трех дней после окончания отопительного периода май май май	август август август август
		ООО «Теплоресурс» Контракт от 19.12.2025 № 5-пл/26			

				<p>тепловых пунктов при их наличии.</p> <p>6. Наличие и работоспособность приборов учета, при необходимости произвести периодическую поверку приборов учета. Наличие пломб. Акт выполненных работ.</p> <p>7. Работоспособность защиты систем теплоснабжения. Акт выполненных работ.</p> <p>8. Опрессовка системы горячего водоснабжения под давлением. Акт выполненных работ.</p> <p>9. По объекту составить акт проверки технической готовности потребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение к приказу МинОбразования).</p> <p>Акт выполненных работ.</p> <p>10. При наличии замечаний и неисправностей провести дополнительные мероприятия по их устранению силами обслуживающих организаций.</p>	<p>май</p> <p>май</p> <p>до 16.06.2026</p> <p>до момента устранения неисправностей</p>	<p>август</p> <p>август</p> <p>до начала отопительного периода</p>
3	г. Тула	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом п. Шатск	Факт. адрес: 301107, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Шатск, ул. Полева, 5а	<p>1. Во избежание порывов внутренней системы центрального отопления при проведении гидравлического испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона отключить внутреннюю систему отопления здания запорной арматурой</p>	<p>В течение трех дней после окончания отопительного периода</p>	

			<p>выполненных работ.</p> <p>9. По объекту составить акт проверки технической готовности потребляющей установки объекта к отопительному периоду. (приложение к приказу МинОбразования).</p> <p>Акт выполненных работ.</p> <p>10. При наличии замечаний и неисправностей провести дополнительные мероприятия по их устранению силами обслуживающих организаций.</p>	до 16.06.2026	до начала отопительного периода
4	г. Тула	<p>Спортивный зал п. Обидимо</p> <p>301132, Тульская обл., Ленинский район, сп. Обидимское, п. Обидимо, ул. Ленина, д.13</p> <p>ООО УК «Комфортсервис»</p> <p>АО «Тулалеплосеть» Договор № 5044 от 19.12.2025</p>	<p>1. Во избежание порывов внутренней системы центрального отопления при проведении гидравлического испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона отключить внутреннюю систему отопления здания запорной арматурой.</p> <p>Силами обслуживающей организации.</p> <p>2. Произвести внешний осмотр системы горячего водоснабжения и отопления здания и провести ее промывку. Акт выполненных работ. Силами обслуживающей организации.</p> <p>3. Произвести проверку тепловых сетей, принадлежющих потребителю тепловой энергии от точки ввода снаружи здания до теплопотребляющих установок. Силами обслуживающей</p>	<p>В течение трех дней после окончания отопительного периода</p> <p>май</p> <p>май</p>	<p>август</p> <p>август</p>

			<p>организации.</p> <p>4. Проверка состояния утепления помещений (здания) в том числе (чердаки, лестничные клетки, подвалы, окна, двери), а также индивидуальных тепловых пунктов при их наличии. Силами обслуживающей организации.</p>	<p>май</p>	<p>август</p>
			<p>5. Проверка состояния трубопровода, арматуры и теплоизоляции, теплопотребляющих установок, тепловых пунктов при их наличии. Силами обслуживающей организации.</p>	<p>май</p>	<p>август</p>
			<p>6. Наличие и работоспособность приборов учета, при необходимости произвести периодическую поверку приборов учета. Наличие пломб. Силами обслуживающей организации.</p>	<p>май</p>	<p>август</p>
			<p>7. Работоспособность защиты систем теплоснабжения. Силами обслуживающей организации.</p>	<p>май</p>	<p>август</p>
			<p>8. Опрессовка системы горячего водоснабжения под давлением. Силами обслуживающей организации.</p>	<p>май</p>	<p>август</p>
			<p>9. При наличии замечаний и неисправностей провести дополнительные мероприятия по их устранению силами обслуживающих организаций.</p>	<p>до момента устранения неисправностей</p>	<p>до начала отопительного периода</p>